

計画の名称	袖ヶ浦市における生活環境の改善																																							
計画の期間	平成23年度 ～ 平成27年度（5年間）							交付対象	袖ヶ浦市																															
計画の目標	汚水排水施設を整備することにより、水環境や生活環境の改善・公共用水域の水質保全を図る。																																							
計画の成果目標（定量的指標）		①袖ヶ浦駅海側污水管整備実施率0%（H23）から100%（H27）とし、完了させる。 ②椎の森地区の污水管整備実施率を34.5%（H23）から45.0%（H27）とする。																																						
定量的指標の定義及び算定式		<table><tr><th rowspan="4">①下水道による污水管整備率（袖ヶ浦駅海側） 污水管整備完了済み面積（ha）／污水管を実施すべき面積（ha）</th><th colspan="3">定量的指標の現況値及び目標値</th><th rowspan="4">備考</th></tr><tr><th>当初現況値</th><th>中間目標値</th><th>最終目標値</th></tr><tr><th>（H23当初）</th><th>（H25末）</th><th>（H27末）</th></tr><tr><td>0%</td><td>50%</td><td>100%</td></tr><tr><th>②下水道による污水管整備率（椎の森地区） 污水管整備完了済み面積（ha）／污水管を実施すべき面積（ha）</th><td>34.5%</td><td>34.5%</td><td>45.0%</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>															①下水道による污水管整備率（袖ヶ浦駅海側） 污水管整備完了済み面積（ha）／污水管を実施すべき面積（ha）	定量的指標の現況値及び目標値			備考	当初現況値	中間目標値	最終目標値	（H23当初）	（H25末）	（H27末）	0%	50%	100%	②下水道による污水管整備率（椎の森地区） 污水管整備完了済み面積（ha）／污水管を実施すべき面積（ha）	34.5%	34.5%	45.0%						
①下水道による污水管整備率（袖ヶ浦駅海側） 污水管整備完了済み面積（ha）／污水管を実施すべき面積（ha）	定量的指標の現況値及び目標値			備考																																				
	当初現況値	中間目標値	最終目標値																																					
	（H23当初）	（H25末）	（H27末）																																					
	0%	50%	100%																																					
②下水道による污水管整備率（椎の森地区） 污水管整備完了済み面積（ha）／污水管を実施すべき面積（ha）	34.5%	34.5%	45.0%																																					
全体事業費	計画	合計	597百万円	A	597百万円	B	0	C	0	効果促進事業費の割合 C／（A＋B＋C）	0.0%																													
	実施	（A＋B＋C）	592百万円				0				0.0%																													
事後評価（中間評価）																																								
○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期																																								
事後評価（中間評価）の実施体制										事後評価（中間評価）の実施時期																														
										29年度																														
策定主体にて評価を実施し、その結果を基に、学識経験者等により構成された下水道事業運営審議会により、第三者からの意見を聴取										公表の方法																														
										市ホームページに掲載																														
1. 交付対象事業の進捗状況																																								
交付対象事業																																								
A1 下水道事業																																								
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市町村名		事業実施期間（年度）						全体事業費（百万円）	備考																					
												H23	H24	H25	H26	H27	H28																							
No.1 袖ヶ浦処理区																																								
A1-1-1	下水道	一般	袖ヶ浦市	直接	—	汚水	新設	奈良輪第一污水幹線整備（未普及解消）	区画整理地区 幹線・枝線L=9,500m	袖ヶ浦市	計画							545																						
											実施							555																						
A1-1-11	下水道	一般	袖ヶ浦市	直接	—	汚水	新設	久保田第一污水幹線整備（未普及解消）	幹線・枝線L=850m	袖ヶ浦市	計画							52																						
											実施							37																						
合計																	597																							
																	592																							

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		・ 袖ヶ浦駅海側区画整理地内の污水管が概成したことにより、地域の住宅開発が進み、良好な住環境整備に貢献している。 ・ 椎の森工業団地Ⅱ期地区の污水管は、整備率59%となった。なお、進出企業の操業開始に合わせ、供用開始予定としている。			
Ⅱ 定量的指標の達成状況	指標①（袖ヶ浦駅海側污水管整備実施率）	最終目標値	100%	目標値と実績値に差が出た要因	47.62ha/48ha＝0.992083≒0.99 県工事である、都市計画道路高須箕輪田線JRアンダーパス事業との調整から、污水管整備区域の一部を翌年度以降に実施することとなったため実績値が減となった。
		最終実績値	99%		
	指標②（椎の森地区の污水管整備実施率）	最終目標値	45%	目標値と実績値に差が出た要因	38.38ha/65ha＝0.590461538≒0.59 県工事である椎の森工業団地Ⅱ期地区造成工事の進捗に併せ、効率的に施工したことで目標値を上回ることが出来た。
		最終実績値	59%		
		最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値			

Ⅲ 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)

- ・海側地区の污水管整備後、順次供用を開始したことで、宅地整備が進み、街並みが形成され始めている。
- ・椎の森工業団地における污水管整備を進めたこともあり、平成29年3月末に7区画分の分譲地が売却された。

3. 特記事項（今後の方針等）

- ・H28年度以降、整備工事を継続して行うことで、早期の整備完了を目指す。
- ・東京湾流域別下水道総合計画の状況を踏まえ、新たな放流水水質基準（放流水質基準の強化）などの具体的な方向性が示されてから、処理場における長寿命化及び高度処理化に取り組んでいく。

(参考図面) 水の安全・安心基盤整備

