

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和02年01月14日

計画の名称	袖ヶ浦市における生活環境の改善（期）													
計画の期間	平成28年度～平成30年度（3年間）								重点配分対象の該当					
交付対象	袖ヶ浦市													
計画の目標	污水排水施設を整備することにより、水環境や生活環境の改善・公共用水域の水質保全を図る。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		94	A	94	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H28当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H30末)
1	袖ヶ浦駅海側污水管整備実行率を99%（H28）から100%（H29）とし完了させる。 下水道による污水管整備（袖ヶ浦駅海側） 污水管整備完了済み面積（ha） / 污水管を実施すべき整備（ha）	99%	100%	100%
2	椎の森地区の污水管整備実行率を50%（H28）から100%（H29）とし完了させる。 下水道による污水管整備（椎の森地区） 污水管整備完了済み面積（ha） / 污水管を実施すべき整備（ha）	50%	100%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	袖ヶ浦市	直接			管渠(汚水)	新設	奈良輪第一汚水幹線整備 (未普及解消)	区画整理地区 枝線L=125m	袖ヶ浦市					10	-	
	A07-002	下水道	一般	袖ヶ浦市	直接	-		管渠(汚水)	新設	久保田第一汚水幹線整備 (未普及解消)	幹線・枝線 L=914m	袖ヶ浦市					84	-	
												小計					94		
												合計						94	

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
策定主体にて評価を実施し、その結果を基に下水道事業運営審議会により第三者からの意見を聴収	令和元年度（平成31年度）
	公表の方法 市ホームページに掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none"> ・袖ヶ浦駅海側区画整理地内の污水管が概成したことにより、地域の住宅開発が進み、良好な住環境整備に貢献している。 ・椎の森工業団地 期地区の污水管は整備率100%となった。なお、進出企業の操業開始に合わせ、供用開始している。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	<ul style="list-style-type: none"> ・袖ヶ浦駅海側地区の污水管整備後、順次供用開始したこともあり、宅地開発が進み、街並みが形成されている。また現在では、工事が完了し換地処分もなされている。 ・椎の森工業団地は令和元年7月で第4回目の入札を終え、全13区画が落札され引き渡し完了した立地についてはすでに操業が開始されている。
特記事項（今後の方針等）	
<ul style="list-style-type: none"> ・東京湾流域別下水道総合計画の状況を踏まえ、新たな放流水の水質基準（放流水質基準の強化）などの具体的な方向性が示されてから、処理場における増設及び高度処理化に取り組んでいく。 	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	袖ヶ浦駅海側污水管整備実施率	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%
2	椎の森地区の污水管整備実施率	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%