

社会資本総合整備計画

中間評価書

令和07年03月03日

計画の名称	袖ヶ浦市における防災・安全対策強化に貢献する下水道整備（Ⅲ期）（防災・安全）（重点）														
計画の期間	令和03年度 ～ 令和07年度（5年間）											重点配分対象の該当		○	
交付対象	袖ヶ浦市														
計画の目標	下水道整備を促進し、生活環境の安心・安全に貢献する。														
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		352	A	352	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R3当初	R5末	R7末
1	下水道の重要な幹線のうち、地震時にも下水道としての機能が確保できている割合（機能確保率）を94％（令和3年度）から99％（令和7年度）に上昇させる。			
	重要な管きよの機能確保率	94%	96%	99%
	重要な管渠のうち耐震化または減災対策が行われている延長（k m）／重要な管渠のうち耐震化または減災対策実施予定延長（k m）			
2	R7年度中に内水浸水想定区域図を作成し公表する。			
	内水浸水想定区域図の作成及び公表	0%	0%	100%
	内水浸水想定区域図の作成及び公表済/内水浸水想定区域図の作成及び公表			
3	奈良輪第一排水区において、計画降雨に対して流下能力を満足させるために必要な雨水排水施設を整備するにあたっての基本設計を完了させる。			
	基本設計業務の完了	0%	0%	100%
	基本設計業務の完了済/基本設計業務の完了			
4	ストックマネジメント計画に基づき点検調査を実施した下水道施設延長（雨水管渠）の割合を0％（R7当初）から100％（R7末）にする。			
	ストックマネジメント計画に基づく下水道施設（雨水管渠）の点検調査実施率	0%	0%	100%
	点検調査済の施設延長/点検調査すべき施設延長			
5	奈良輪雨水ポンプ場ストックマネジメント実施方針を策定する。			
	奈良輪雨水ポンプ場ストックマネジメント実施方針の策定	0%	0%	100%
	奈良輪雨水ポンプ場ストックマネジメント実施方針の策定済/奈良輪雨水ポンプ場ストックマネジメント実施方針の策定			

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	袖ヶ浦市	直接	－	管渠（ 污水）	改築	横田第一污水幹線整備（ 地震対策）	圧送管二条化	袖ヶ浦市	■	■	■	■	■	204		策定済
		総合地震対策計画																	
	A07-002	下水道	一般	袖ヶ浦市	直接	－	管渠（ 污水）	新設	北部污水幹線他整備（地 震対策）	人孔浮上対策	袖ヶ浦市	■	■	■	■	■	24		策定済
		総合地震対策計画																	
	A07-003	下水道	一般	袖ヶ浦市	直接	－	管渠（ 污水）	新設	南部污水幹線他整備（地 震対策）	避難所MHトイレ 人孔浮上対 策	袖ヶ浦市	■	■	■	■	■	45		策定済
		総合地震対策計画																	
	A07-004	下水道	一般	袖ヶ浦市	直接	－	管渠（ 污水）	新設	中央污水幹線他整備（地 震対策）	人孔浮上対策	袖ヶ浦市	■	■	■	■	■	19		策定済
		総合地震対策計画																	
											小計						292		
水道・下水道事業	A07-005	下水道	一般	袖ヶ浦市	直接	袖ヶ浦市	－	－	内水浸水想定区域図作成 事業	計画降雨、照査降雨、及び想 定最大規模降雨に対する内水 浸水想定区域図の作成	袖ヶ浦市					■	20		－

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
水道・下水道事業	A07-006	下水道	一般	袖ヶ浦市	直接	袖ヶ浦市	管渠（ 雨水）	新設	奈良輪第一排水区雨水排水施設整備事業	下水道事業計画に基づく浸水対策（雨水排水施設整備）	袖ヶ浦市					■	10		－	
	A07-007	下水道	一般	袖ヶ浦市	直接	袖ヶ浦市	管渠（ 雨水）	改築	ストックマネジメント計画に基づく改築更新事業（雨水管渠）	点検・調査	袖ヶ浦市					■	5		策定済	
		下水道ストックマネジメント支援制度 袖ヶ浦市下水道ストックマネジメント計画（Ⅱ期）																		
	A07-008	下水道	一般	袖ヶ浦市	直接	袖ヶ浦市	ポンプ 場	－	奈良輪雨水ポンプ場ストックマネジメント実施方針策定事業	奈良輪雨水ポンプ場ストックマネジメント実施方針策定	袖ヶ浦市					■	25		－	
												小計						60		
												合計						352		

中 間 評 価	
○中間評価の実施体制、実施時期	
中間評価の実施体制	中間評価の実施時期
策定主体にて中間評価を実施した。	令和 6 年度
	公表の方法
	市ホームページに掲載
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	重要な管渠の機能確保率中間目標値96％に対し実績値97％を達成し、順調に事業進捗できた。 雨水事業においては、令和 6 年度に新規項目として追加され令和 7 年度より事業着手を予定している。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	
汚水・雨水事業ともに事業進捗に努める。	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	重要な管渠のうち耐震化または減災対策が行われている延長（k m）／重要な管渠のうち耐震化または減災対策実施予定延長（k m）		
	中 間 目標値	96%	
	中 間 実績値	97%	
2	内水浸水想定区域図の作成及び公表済／内水浸水想定区域図の作成及び公表		
	中 間 目標値	0%	R6年度より新規追加項目のため中間目標値未設定
	中 間 実績値	0%	
3	基本設計業務の完了済／基本設計業の完了		
	中 間 目標値	0%	R6年度より新規追加項目のため中間目標値未設定
	中 間 実績値	0%	
4	点検調査済の施設延長／点検調査すべき施設延長		
	中 間 目標値	0%	R6年度より新規追加項目のため中間目標値未設定
	中 間 実績値	0%	
5	奈良輪雨水ポンプ場ストックマネジメント実施方針の策定済／奈良輪雨水ポンプ場ストックマネジメント実施方針の策定		
	中 間 目標値	0%	R6年度より新規追加項目のため中間目標値未設定
	中 間 実績値	0%	