

(様式1)

袖 教 総第685号

令和8年7月13日

文部科学大臣 殿

千葉県 袖ヶ浦市

市長 粕谷 智浩

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第9に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

袖ヶ浦市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和6年度（1年間）

（担当）

袖ヶ浦市教育委員会教育部教育総務課

住所：千葉県袖ヶ浦市坂戸市場1番地1

電話：0438-62-3699

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和8年6月

(2) 評価の方法

- ①本市教育委員会教育総務課において、施設整備計画に対する事後評価を実施。
②事後評価の内容について、本市のホームページにて公表。

4. 総合的な所見

令和6年度施設整備計画はすべて計画通りに実施することができた。今後の計画についても、各事業の優先度を踏まえつつ計画的に実施していくこととしたい。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

令和6年度一般会計補正予算(強靱)で交付金を受けた大規模改造事業(トイレ)【長浦小学校西校舎便所改修工事・長浦中学校校舎棟便所改修工事・蔵波中学校管理教室棟便所改修工事】について計画どおり完了し、児童・生徒等の衛生的な教育環境を整備するとともに、災害時の避難所としての機能の強化を図ることができた。
また、令和6年度一般会計補正予算で交付金を受けた大規模改造事業(バリアフリー)【平岡小学校多目的便所設置工事】についても計画どおり完了し、安心・安全な教育環境の向上を図ることができた。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当なし

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

該当なし

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業 区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施なかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
長浦小学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R7.7～R8.2	R8.2.6		
長浦中学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R7.6～R8.1	R8.1.28		
蔵波中学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R7.7～R7.12	R7.12.24		
平岡小学校	(2)	07	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R7.4～R7.8	R7.8.1		