平成３０年度　対策要望箇所一覧

袖ケ浦市通学路安全対策協議会

№	学校区	道路種別	場所	状況	H３０年度 対策担当部署	H３０年度 対策内容	進捗状況
1	昭和小	市道	市民会館入口信号三叉路	市役所方面への車両が増加。市役所方面から来た車両が市民会館方向になかなか右折できず、歩行者信号が青になってから赤信号で右折する車両があり危険。 →信号方式変更（時差信号もしくは右折信号等）	市民活動支援課 木更津警察署	信号方式の見直し等検討	車両の動向を注視し、引き続き検討
2	奈良輪小 昭和中	県道袖ケ浦中島木更津線	奈良輪大井戸交差点	工事車両等大型車の通行多く、歩道にガードレールがない。 →ガードレールの設置	君津土木事務所 土木管理課	大型車両規制要望（アクアライン側道）	H31年度対応予定
3	奈良輪小	市道	奈良輪北通り 奈良輪小前付近	「学童横断アリ」表示（2箇所）がかすれて見えにくくなっている。 →「学童横断アリ」表示の塗り直し	土木管理課	路面標示塗り直し	H30実施済み
4	長浦小	市道	長浦駅前6丁目 さつき台郵便局前交差点	姉崎方面よりくる車が信号の時差がないため、横断中の児童と接触する危険がある。 →信号方式変更（時差信号もしくは右折信号）	土木建設課 木更津警察署	右折レーンの設置	H30設計実施済み →H31施工予定
5	長浦小	市道	長浦駅前 長浦小東側、県営住宅との間の道路	登下校時、保護者の車の出入りが多く、前後から車が来ると児童の歩く幅がなく大変危険。（特に雨天時） →スクールゾーン指定、朝・夕の時間帯の一方通行	市民活動支援課 木更津警察署 土木管理課	保護者への一方通行依頼	H30学校より、保護者へ協力依頼済み →H31以降も継続
6	長浦中	県道袖ケ浦姉崎（T）線	久保田付近	道幅が狭く、ガードレールがないため、自転車通学者が危険。 →歩道の拡幅、自転車歩道通行可の標識	君津土木事務所	草刈り等整備の継続 隣接私有地所有者への樹木管理要請	H30除草作業実施済み
7	根形小 根形中	市道	根形小と根形中の間の道路 館山道ガード下300m先	通学路に面した箇所に深い用水路があり、柵なし。草も茂っており見えにくい。車両等がすれ違う際には特に危険。 →柵・用水路の蓋設置、グリーンゾーン設置	土木建設課 土木管理課 （農林振興課）	道路改良工事	H30農林振興課に資料提出済み H31以降、道路改良工事予定
8	中川小 平川中	市道	横田三番線通り	途中まで歩道があるが、歩道がなくなった先は道幅が狭い上、ガードレールもなく、車両通行が多いため事故発生の危険が高い。 →道路拡幅工事の継続、中央線・路側帯、ガードレールの設置	土木建設課	道路拡幅工事	事業継続実施
9	平岡小 平川中	県道横田（T）上泉線 市道	野里付近	道幅が狭く、車両のすれ違いがあると歩行者が危険。大型車両が時折進入している。 →歩道整備計画の推進、大型車両規制の強化	市民活動支援課 木更津警察署 君津土木事務所	野里ローソン交差点に防犯カメラ設置による指定外大型車両進入抑止	H30設置済み
10	蔵波小	市道	蔵波台4丁目21付近 いちょう通り交差点	平成通りといちょう通りの交差点が歩車分離信号となったため、手前の当該交差点を車両がスピードを出して通過する。以前人身事故があった交差点であり、対策が必要。 →歩行者用信号の設置もしくは「児童横断あり」などのペイント	市民活動支援課 土木管理課	街路樹の伐採による視認性の向上 路面標示塗り直し	H30街路樹伐採・強剪定実施済み 路面標示現状対応済み