

令和6年第2回（6月招集）

袖ヶ浦市議会定例会
追加議案参考資料

袖 ヶ 浦 市

目 次

議案番号	件 名	頁
	件名一覧表	5
議案第 1 0 号	契約の変更について（袖ヶ浦市庁舎整備工事）	6

令和6年第2回（6月招集） 袖ヶ浦市議会定例会追加議案

No. 1

議案番号	件名等	関係部等
議案 第10号	契約の変更について（袖ヶ浦市庁舎整備工事） （主な内容） 袖ヶ浦市庁舎整備工事について、物価上昇に伴うインフレスライドの適用及び事前に調査又は確認できず各工事の施工段階で判明した追加工事や仕様書の見直しによる工事費の削減に係る設計図書等の変更に伴い、契約金額を変更するため、袖ヶ浦市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものである。 1 原契約の相手方 大成建設株式会社 千葉支店 2 変更後の契約金額 6,908,143,000円	財政部

議案第 10 号資料

変更理由

袖ヶ浦市庁舎整備工事について、物価水準の上昇に伴い原契約の相手方から設計・施工契約書第 33 条第 6 項に規定する契約金額の変更の請求があり、本年 3 月 29 日を基準日とするインフレスライドを適用し、当該基準日における残工事に対して協議をするとともに、実勢価格と物価変動による指数が乖離する資材単価等の妥当性の検証した結果を基に、相手方とスライド額が確定したものである。

また、事前に調査又は確認できず各工事の施工段階で判明した地中埋設物及び石綿含有建材等の撤去や、既存躯体の劣化等に伴う補修などの追加工事と設計及び仕様書の見直しによる工事費の削減を設計・施工契約書第 40 条に規定する設計図書等の変更により、インフレスライドと併せて変更し、契約金額を 1 5 9 , 3 2 4 , 0 0 0 円増額するものである。

1 契約金額

変更前 6 , 7 4 8 , 8 1 9 , 0 0 0 円（消費税及び地方消費税込み）

変更後 6 , 9 0 8 , 1 4 3 , 0 0 0 円（消費税及び地方消費税込み）

増 額 1 5 9 , 3 2 4 , 0 0 0 円

